



Merlin Moncada <mmonc.hn@gmail.com>

RV: Asunto: Solicitud de Informes Mensuales y Fotografías, Contrato No.049/2019 ANDRITZ

Unidad De Gestión De Proyectos <ugp@enee.hn>

7 de septiembre de 2020, 10:41

Para: ranatrella@enee.hn

Cc: ohalvarezb@yahoo.com, sjossyb@gmail.com, chrisduardo8@gmail.com, mmonc.hn@gmail.com

psi

De: Elvis Garcia [mailto:elegaso@yahoo.com]**Enviado el:** domingo 06 de septiembre de 2020 22:31**Para:** ranatrellad; Rosina Anatrella**CC:** Jorge Morazan; Rolando Rodriguez**Asunto:** Re: Asunto: Solicitud de Informes Mensuales y Fotografías, Contrato No.049/2019 ANDRITZ

Se adjunta informes de Mayo y Junio del contrato en referencia los cuales han sido revisados y validados en esta central, ya que revisando los archivos no tengo referencia de haberlos enviado previamente.

Se anexa nuevamente informe de Julio 2020 el cual si había sido enviado

Con lo avances del mes de agosto se estará actualizando el cronograma de trabajo para seguimiento del avance del proyecto

Atte

ing. elvis Garcia
Jefatura CHGFM

El viernes, 10 de julio de 2020 08:28:10 GMT-6, ranatrellad <ugp@enee.hn> escribió:

Estimado Ing. Elvis García,

Saludándolo cordialmente, se solicita la remisión de los informes mensuales de avance del contrato No. 049/2019, según requerido mediante cláusula CEC 27.3, los cuales deben de ser elaborados por el contratista ANDRITZ Hydro y remitirse a la UCP dentro del plazo de siete (7) días contados a partir del último día del periodo en cuestión con su revisión y aprobación como Gerente de Obra, designado mediante cláusula CGC 1.1 (u).

Según dicha cláusula CEC 27.3, los informes deberán incluir al menos, el detalle los trabajos realizados durante el periodo, en cada parte de la obra, cantidades de equipo y material empleado y almacenado en el sitio, causas de cualquier retraso

ocurrido en el periodo con las medidas correctivas para superarlos y fotografías que reflejen el correspondiente estado de construcción y el avance alcanzado en la ejecución de las Obras.

Asimismo, se solicita que dichas fotografías puedan ser enviadas adicionalmente por aparte en formato digital editable (preferiblemente JPEG), las cuales deben incluir denotar e incluir aspectos relevantes del avance de los proyectos.

Actualmente están pendientes los informes mensuales para los meses:

- Mayo 2020 (iniciando desde la fecha de la orden de inicio, 27 de abril)
- Junio 2020

Rogamos la remisión de los informes descritos lo antes posible.

Atentamente,

Favor confirmar la recepción de este correo




UCP-BID-JICA/ENEE

Tel: +00 (504) 2216-2350



Libre de virus. www.avg.com

3 adjuntos

-  **200531 EC reporte de avance.pdf**
218K
-  **200630 EC reporte de avance.pdf**
502K
-  **200731 EC reporte de avance JUL.pdf**
330K



ANDRITZ GROUP

REPORTE DE AVANCE

CH FRANCISCO MORAZÁN (EL CAJÓN) CONTRATO 049/2019

31 DE MAYO 2020

ANDRITZ

ENGINEERED SUCCESS

CONTENIDO



1. Aspectos Generales
2. Ingeniería
3. Abastecimientos o Compras
4. Fabricación
5. Transporte
6. Montaje y Puesta en Servicio
7. Fotografías

1. ASPECTOS GENERALES



El pasado 28/04/20, se recibe el acta de inicio referente al contrato 049/2019, correspondiente a:

Suministro, Instalación, Pruebas, Puesta en Servicio y Servicio Post Venta de cuatro (4) Sistemas de Excitación Estática Digital para Generador Síncrono y (4) Transformadores de excitación para la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán suministro.

El 02/04/20 se entrega un comunicado informando el caso de Evento Compensable o Fuerza Mayor debido a la pandemia del COVID-19, informando que se desconoce el impacto en el retraso del proyecto.

El 09/04/20 se emitió un comunicado solicitando información del sitio, debido a las restricciones a nivel mundial relacionadas con la pandemia que imposibilitan que personal de ANDRITZ viaje al sitio.

Como medidas de mitigación a lo antes mencionado se realizaron las siguientes actividades:

- 1) El 22/04/20 una Teleconferencia con el Gerente de Obra Ing. Elvis García, donde se revisó el documento 916 00 5835 Diagrama de Bloques y puntos relacionados con la ingeniería de detalle.
- 2) También el Gerente de Obras envió información del sitio (planos, fotos, etc.) que ha permitido continuar con la ingeniería de detalle.
- 3) El 21/05/20 se realizó la Teleconferencia #2 para revisar aspectos relacionados con el montaje.

2. INGENIERÍA



Los documentos de ingeniería entregados y revisados por la ENEE son los siguientes:

- 1) 916 00 5835 Diagrama de Bloques rev A y B.

Documentos entregados y en proceso de revisión por la ENEE:

- 1) 916 010 009 Diagrama de Ensamble, Circuito y Lista de Partes

También se revisaron aspectos relacionados con el montaje de los equipos como: espacios disponibles, rutas de cables y canalizaciones, calibres de cables existentes, etc.

Porcentaje de avance: **80%**

3. ABASTECIMIENTOS O COMPRAS



Se han emitido ordenes de compra de los principales equipos:

1. Transformadores de excitación
2. Puentes de tiristores
3. Interruptores de campo
4. Registradores de fallas
5. Unidad de control HIPASE
6. Resistencias de descarga
7. Gabinetes

Porcentaje de avance: **30%**

4. FABRICACIÓN



No se tiene actividades.

5. TRANSPORTE



No se tiene actividades.

6. MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO



No se tiene actividades.

7. FOTOGRAFÍAS



No se tiene actividades.