



CONSTRUCTORA ESTRADA

CICH 654-1-N-CT

PLAN DE DESEMBOLSO

PROYECTO: "Suministro de Contenedores Para Personal de Campo y Custodia de Documentos, AHMER-64-CP-O-"

No.	Cantidad	Fecha
No. 1	385,933.49	15/11/2019
No. 2	159,173.60	30/11/2019
No. 3	<u>282,425.14</u>	06/12/2019
Total	827,532.23	

Ing. Eneldo Estrada

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PROYECTO: "Suministro de Contenedores Para Personal de Campo y Custodia de Documentos, AHMER-64-CP-O-"

ACTIVIDADES	OCT				NOV				DIC	
	SEMANAS									
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
CONTENEDOR SPS										
SUMINISTRO CONTENEDOR					■					
EQUIPAMIENTO CONTENEDOR									■	■
ACONDICIONAR CONTENEDOR						■	■	■	■	
INSTALACION ELECTRICA CONTENEDOR								■	■	
OBRAS CIVILES					■	■				
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO									■	
CONTENEDOR RIO LINDO										
SUMINISTRO CONTENEDOR					■					
EQUIPAMIENTO CONTENEDOR									■	■
ACONDICIONAR CONTENEDOR						■	■	■	■	
INSTALACION ELECTRICA CONTENEDOR								■	■	
OBRAS CIVILES					■	■				
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO									■	
CONTENEDOR TEGUCIGALPA										
SUMINISTRO CONTENEDOR					■					
EQUIPAMIENTO CONTENEDOR									■	■
INSTALACION ELECTRICA								■	■	
OBRAS CIVILES						■				